Data Pompa — Cabang Compreng

PDAM Tirta Rangga Kab. Subang

Digenerate: 24-11-2026 17:55

Total pompa: **15** Operasi: **13** Tidak Operasi: **1** Standby: **1**

Data terakhir diperbaharui: **16 Juli 2026 08:19 WIB**

No	Cabang	Lokasi	Daya (kVA)	Nama Pompa	Jenis	Merk	Kapasitas	Head	Debit	Sta
1	Cabang Compreng	RESERVOIR COMPRENG	—	BOOSTER 1	Sp 46-7	GRUNDFOS/GRUNDFOS	11kw	70	12	Op
2	Cabang Compreng	RESERVOIR COMPRENG	—	BOOSTER 2	VSV/Vansan	Vansan	18.5kw	90	20	Op
3	Cabang Compreng	RESERVOIR COMPRENG	—	DW 01	HS46M9	Franklin/Hidrowell	11Kw	90	12	Op
4	Cabang Compreng	RESERVOIR COMPRENG	—	DW 02	Sp 16-10	GRUNDFOS/GRUNDFOS	5.5kw	10	4	Op
5	Cabang Compreng	RESERVOIR COMPRENG	—	DW 03	HS46M9	Franklin/Hidrowell	11Kw	90	12	Op
6	Cabang Compreng	RESERVOIR COMPRENG	—	DW 04	Sp 27-9	GRUNDFOS/GRUNDFOS	7.5kw	90	7.5	Op
7	Cabang Compreng	RESERVOIR PUSAKANAGARA	—	Distribusi 1 / CR	VERTICAL MULTYSTAGE CR	GRUNDFOS/GRUNDFOS	4kw	46.1	10	Tid
8	Cabang Compreng	RESERVOIR PUSAKANAGARA	—	Distribusi 2 / CR	VERTICAL MULTYSTAGE CR	GRUNDFOS/GRUNDFOS	4kw	46.1	10	Op
9	Cabang Compreng	RESERVOIR PUSAKANAGARA	—	Distribusi 3 / CR	VERTICAL MULTYSTAGE CR	LOWARA	15kw	60	41	Op
10	Cabang Compreng	WTP COMPRENG	—	Distribusi 1	VERTICAL MULTYSTAGE CR	GRUNDFOS/GRUNDFOS	22kw	102.6	50	Op
11	Cabang Compreng	WTP COMPRENG	—	Distribusi 2	VERTICAL MULTYSTAGE CR	GRUNDFOS/GRUNDFOS	22kw	102.6	50	Op
12	Cabang Compreng	WTP COMPRENG	—	Distribusi 3	VERTICAL MULTYSTAGE CR	GRUNDFOS/GRUNDFOS	22kw	102.6	50	Op
13	Cabang Compreng	WTP COMPRENG	—	INTAKE 1	s1.80.100.170.4	GRUNDFOS	22kw	27	50	Op
14	Cabang Compreng	WTP COMPRENG	—	INTAKE 1	pompa backpost	GRUNDFOS/GRUNDFOS	11kw	25	25	Op
15	Cabang Compreng	WTP COMPRENG	—	INTAKE 2	s1.80.100.170.4	GRUNDFOS	22kw	27	50	Sta

© 2026 PDAM Tirta Rangga Kab. Subang · Sistem Informasi Perawatan